

Pasquini Paolo Impianti Elettrici
Via Strada Passo Varano AN
tel 335 7664298

Cliente : M&P mobilita' e parcheggi
SERVIZI CIMITERIALI
intervento per CAVO TRANCIATO
Data : 29-30/11/2023

Rapporti di intervento				H manod
29/11/2023 - Eseguito intervento per vostra chiamata per cavo tranciato a seguito di sondaggio con trivella, tale cavo alimentava deposito magazzino e ufficio calcina. Eseguito scavo, rintracciato tubazione e aggiustata. Reperito materiale e passaggio nuovo cavo				10
30/11/2023 - continuazione lavoro cavo tranciato del 27/11/23- Fatto collegamenti, rifatto giunte, messo scatola di derivazione, richiuso scavo, prove di funzionamento. Verificato magazzino deposito e ufficio calcina corretto funzionamento.				6
Descrizione Materiale per cavo tranciato	U.M.	Q.ta	Prezzo unitario	Totale Euro
pressacavo+dado nylon IP68 PG29	n	2	1,95	3,90
Cavo Fg16OR16 4x16 bobina	mt	28	10,50	294,00
scatola deriv 24x19	n	1	32,10	32,10
tubo pvc cavidotto 63 gr corrugato	mt	1	2,00	2,00
gel isolante in bottiglia	n	1	61,50	61,50
minuteria varia (viti, morsetti, fascette, collari, clips, nastri etc)	n	1	35,00	35,00
manodopera	ore	16	28,00	448,00

totale lavoro 876,50

Totale (IVA compresa) 1.069,33

M&P MOBILITÀ & PARCHEGGI
Società Unipersonale
Via Marconi 76 - 60125 Ancona
tel. 071 280265
Partita IVA 0215090428